

CICLO		TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL-APROBADO	FUENTES-FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID-ENTIDAD-RESPONSABLE	ENTIDAD-RESPONSABLE	ID-MUNICIPIO-RESPONSABLE	MUNICIPIO-RESPONSABLE	DETALLE DE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO		AVANCE FINANCIERO		AVANCE FINANCIERO		AVANCE FINANCIERO		AVANCE FINANCIERO		AVANCES FISICOS		FOTOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES		OBSERVACIONES	
												CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION-SECCION	NUMERO-PROYECTO	POBLACION-BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO-GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA-INICIO	FECHA-TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_C APURADA	OBSERVACIONES_REVISION							
2025	4	SLP2502002533075	Proyecto de inversión	\$	1,999,987.95	[fts: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:, prog_gre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_ajustal_mun:FAS municipal, monto:199987.95, modificado:199980.6}]	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL A LA LOCALIDAD DE CANOAS, DEL ENTROMQUE A CANOAS AL KM. 6.53 PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, S.L.P. - 21179	24	San Luis Potosí	5	Cárdenas	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Cárdenas	21179	5	93	106	0	[meta:1: {unidad_medida:Kilometros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}]	1	[{geol: {cve_municipio:5, localidad:5, direccion:Camino/Terraceria ENTROMQUE A LA LOCALIDAD DE CANOAS - LOCALIDAD DE LAS CANOAS S30 79390 LAS CANOAS, CÁRDENAS LA OBRA COMIENZA EN EL ENTROMQUE A LA LOCALIDAD DE [cve_municipio:5, localidad:5, direccion:Calle DE LAS FLORES Colonia BROWNVILLE 79393 CÁRDENAS, CÁRDENAS ENTRE CALLE JOSÉ T. GARCÍA RAMOS Y CALLE RICARDO FLORES MAGÓN CALLE RICARDO FLORES MAGÓN SOBRE ESTA CALLE A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA LA SERVICIO A LA COMUNIDAD	22-06-2025	21-08-2025	\$ 1,999,880.60	\$ 1,999,880.60	\$ 1,999,880.60	\$ 1,999,880.60	\$ 1,999,880.60	[{ctot: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:MCS-COP-DSM-10-2025, contratista:SERGIO RODRIGUEZ MARTINEZ, convocaante:MUNICIPIO DE CÁRDENAS S.P., monto:199880.6, importe_modificado:199880.60}]	[meta:1: {unidad_medida:Kilometros, avance:7.0}]	[2533075/proyecto, INICIO, 2533075/proyecto, FIN, 2533075/proyecto, PFC, 2533075/proyecto, PROCESO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones						
2025	4	SLP2502002533078	Proyecto de inversión	\$	2,154,691.79	[fts: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:, prog_gre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_ajustal_mun:FAS municipal, monto:2154691.79, modificado:191287.32}]	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN CALLE DE LAS FLORES, DE CALLE RICARDO FLORES MAGÓN A CALLE LAS PALMITAS, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, S.L.P. - 24713	24	San Luis Potosí	5	Cárdenas	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Cárdenas	24713	5	32	22	0	[meta:1: {unidad_medida:Metros cuadrados, meta:118.0, meta_modificada:103.0}]	1	[{geol: {cve_municipio:5, localidad:5, direccion:Calle DE LAS FLORES Colonia BROWNVILLE 79382 CÁRDENAS, CÁRDENAS ENTRE CALLE JOSÉ T. GARCÍA RAMOS Y CALLE RICARDO FLORES MAGÓN CALLE RICARDO FLORES MAGÓN SOBRE ESTA CALLE A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA LA SERVICIO A LA COMUNIDAD	24-06-2025	21-08-2025	\$ 1,912,857.32	\$ 1,912,857.32	\$ 1,912,857.32	\$ 1,912,857.32	\$ 1,912,857.32	[{ctot: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:MCS-COP-DSM-13-2025, contratista:DANIEL TOVAR GONZALEZ, convocaante:MUNICIPIO DE CÁRDENAS S.P., monto:191287.32, importe_modificado:191287.32}]	[meta:1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:103.0}]	[2533078/proyecto, INICIO, 2533078/proyecto, FIN, 2533078/proyecto, PROCESO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones						
2025	4	SLP2503002584052	Proyecto de inversión	\$	452,290.25	[fts: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:, prog_gre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_ajustal_mun:FAS municipal, monto:452290.25, modificado:45104.95}]	REHABILITACIÓN DE RASTRO MUNICIPAL PRIMERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, S.L.P. - 11812	24	San Luis Potosí	5	Cárdenas	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Cárdenas	116312	5	7263	8078	0	[meta:1: {unidad_medida:Metros cuadrados, meta:166.0, meta_modificada:166.0}]	1	[{geol: {cve_municipio:5, localidad:5, direccion:Calle M, LERDO DE TEJADA Barrio SAN ROSO 7938 CÁRDENAS, CÁRDENAS ENTRE CALLE HEREDIA DEL 2 DE ABRIL Y CALLE MANUEL ACOSTA CALLE PEDRO MARIANA ANAYA LA OBRA INICIA EN EL PUENTE VEHICULAR LLAMADO SOLIDARIDAD, CERCA DE LA OBRA SE EN, km-99.63802103, km2:1.99984941}]	10-10-2025	09-12-2025	\$ 451,904.95	\$ 451,904.95	\$ 451,904.95	\$ 451,904.95	\$ 451,904.95	[{ctot: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:MCS-COP-DSM-15-2025, contratista:PAOLO BERNARDINI ZARATE, convocaante:MUNICIPIO DE CÁRDENAS S.P., monto:451904.95, importe_modificado:451904.95}]	[meta:1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:166.0}]	[2584052/proyecto, INICIO, 2584052/proyecto, FIN, 2584052/proyecto, PROCESO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones						
2025	4	SLP2504002615354	Acción	\$	140,509.52	[fts: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:, prog_gre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_ajustal_mun:FAS municipal, monto:140509.52, modificado:140509.52}]	ESTUDIO DE APROFNO DE POZO, INCULTE MUESTRO DE CALIDAD DE AGUA Y VIDEOMONICIÓN, PARA LLEVAR A CABO LA REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD EL PANTANO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CÁRDENAS	24	San Luis Potosí	5	Cárdenas	Gastos indirectos	Sin identificar	Municipio de Cárdenas	5139-GI	N	0	0	0	[meta:1: {unidad_medida:Estudio de preservación, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]	1	[{geol: {cve_municipio:5, localidad:5, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CARCERA MUNICIPAL, km-99.642405, km2:22.000004}]	05-11-2025	02-12-2025	\$ 140,509.52	\$ 140,509.52	\$ 140,509.52	\$ 140,509.52	\$ 140,509.52	[{ctot: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCS-COP-DSM-16-2025, contratista:LUJO GALICIA CRUZ, convocaante:MUNICIPIO DE CÁRDENAS S.P., monto:140509.52, importe_modificado:140509.52}]	[meta:1: {unidad_medida:Estudio de preservación, avance:1.0}]	[2615354/proyecto, INICIO, 2615354/proyecto, FIN, 2615354/proyecto, PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones							
2025	4	SLP2502002584053	Proyecto de inversión		249792.54	[fts: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:, prog_gre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_ajustal_mun:FAS municipal, monto:249792.54, modificado:257740.88}]	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PONCIANO ARRIBA, DEL FUENTE QUINCEMORA A CALLE RAMÓN LÓPEZ VELARDE, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, S.L.P. - 8592	24	San Luis Potosí	5	Cárdenas	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cárdenas	85982	5	1124	749	0	[meta:1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:244.0, meta_modificada:232.0}]	1	[{geol: {cve_municipio:5, localidad:5, direccion:Calle PONCIANO ARRIBA Barrio LA PALMA 79383 CÁRDENAS, CÁRDENAS ENTRE CALLE HEREDIA DEL 2 DE ABRIL Y CALLE MANUEL ACOSTA CALLE PEDRO MARIANA ANAYA LA OBRA INICIA EN EL PUENTE VEHICULAR LLAMADO SOLIDARIDAD, CERCA DE LA OBRA SE EN, km-99.63802103, km2:1.99984941}]	18-09-2025	24-10-2025	\$ 257,740.88	\$ 257,740.88	\$ 257,740.88	\$ 257,740.88	\$ 257,740.88	[{ctot: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:MCS-COP-DSM-14-2025, contratista:FRANCISCO JAVIER LILLO, convocaante:MUNICIPIO DE CÁRDENAS S.P., monto:249740.88, importe_modificado:257740.88}]	[meta:1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:232.0}]	[2584053/proyecto, INICIO, 2584053/proyecto, FIN, 2584053/proyecto, PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones						
2025	4	SLP2503002584054	Proyecto de inversión		751507.24	[fts: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:, prog_gre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_ajustal_mun:FAS municipal, monto:751507.24, modificado:751441.12}]	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD EL PANTANO, MUNICIPIO DE CÁRDENAS, S.L.P. - 103943	24	San Luis Potosí	5	Cárdenas	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cárdenas	103943	5	77	71	0	[meta:1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:250.0}]	1	[{geol: {cve_municipio:5, localidad:5, direccion:Camino PANTANO - LA NOBIA 87 7939 PANTANO, CÁRDENAS EL POZO A EQUIPAR SE LOCALIZA FRENTE A LA UBICACIÓN DE LA LOCALIDAD, A UN LADO DE LA PUERTA DE ALMACENAMIENTO TAMBÉN DE LA LOCALIDAD, CRUZANDO EL CAMINO QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD, km-99.7560783, km2:3.93698142}]	22-09-2025	06-11-2025	\$ 751,441.12	\$ 751,441.12	\$ 751,441.12	\$ 751,441.12	\$ 751,441.12	[{ctot: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:MCS-COP-DSM-12-2025, contratista:LUJO GALICIA CRUZ, convocaante:MUNICIPIO DE CÁRDENAS S.P., monto:751441.12, importe_modificado:751441.12}]	[meta:1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}]	[2584054/proyecto, INICIO, 2584054/proyecto, FIN, 2584054/proyecto, PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones						
2025	4	SLP2502002533073	Proyecto de inversión		182350.87	[fts: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:, prog_gre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_ajustal_mun:FAS municipal, monto:182350.87, modificado:198035.87}]	CONSTRUCCIÓN INTEGRAL CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS LADO NORTE, DEL COLUMBIAMENTO L D AL 15100, INCULTE REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, S.L.P. - 44095	24	San Luis Potosí	5	Cárdenas	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Cárdenas	44095	5	1124	749	0	[meta:1: {unidad_medida:Metros cuadrados, meta:244.0, meta_modificada:850.0}]	1	[{geol: {cve_municipio:5, localidad:5, direccion:Calle PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS Barrio EL CALCHAL 7938 CÁRDENAS, CÁRDENAS ENTRE CALLE BERNAL Y CALLE JUAN DE DIOS PEZA CALLE JUAN DE DIOS PEZA LA OBRA SE UBICA EN CALLE PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS LADO NORTE, EXISTENCIAMENTE, km-99.63424611, km2:22.00508694}]	04-08-2025	24-09-2025	\$ 1,980,335.87	\$ 1,980,335.87	\$ 1,980,335.87	\$ 1,980,335.87	\$ 1,980,335.87	[{ctot: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:MCS-COP-DSM-07-2025, contratista:JOSE SALOMON LORENDO FLORES, convocaante:MUNICIPIO DE CÁRDENAS S.P., monto:182035.87, importe_modificado:198035.87}]	[meta:1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:850.0}]	[2533073/proyecto, INICIO, 2533073/proyecto, FIN, 2533073/proyecto, PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones						
2025	4	SLP2504002615359	Proyecto de inversión		1424035.84	[fts: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:, prog_gre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_ajustal_mun:FAS municipal, monto:1424035.84, modificado:1423915.93}]	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN CALLE SABINO, DE CALLE SALUCE A TONAL, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, S.L.P. - 84212	24	San Luis Potosí	5	Cárdenas	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Cárdenas	84212	5	29	20	0	[meta:1: {unidad_medida:Metros cuadrados, meta:734.0, meta_modificada:972.0}]	1	[{geol: {cve_municipio:5, localidad:5, direccion:Calle SABINO Barrio EL CORTO 79384 CÁRDENAS, CÁRDENAS ENTRE CALLE SALUCE Y CALLE PALMA CALLE CERITO CERCA DEL INICIO DE LA OBRA, SOBRE CALLE SALUCE, SE ENCUENTRA UNA TIENDA DE ABARROTES QUE LLEVA POR NOMBRE EL CHAGARRITO, ADEMÁS, km-99.63372845, km2:2.91246582}]	27-09-2025	24-11-2025	\$ 1,423,915.93	\$ 1,423,915.93	\$ 1,423,915.93	\$ 1,423,915.93	\$ 1,423,915.93	[{ctot: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:MCS-COP-DSM-08-2025, contratista:SERGIO RODRIGUEZ MARTINEZ, convocaante:MUNICIPIO DE CÁRDENAS S.P., monto:1423915.93, importe_modificado:1423915.93}]	[meta:1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:972.0}]	[2615659/proyecto, INICIO, 2615659/proyecto, FIN, 2615659/proyecto, PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones						
2025	4	SLP2502002533071	Proyecto de inversión		1833234.37	[fts: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:, prog_gre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_ajustal_mun:FAS municipal, monto:1833234.37, modificado:2048070.24}]	CONSTRUCCIÓN INTEGRAL CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MATAMOROS, DEL TRAMO C VIENTE GUERRERO A C. MOROLLOS, INCULTE REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, S.L.P. - 44098	24	San Luis Potosí	5	Cárdenas	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Cárdenas	44998	5	33	22	0	[meta:1: {unidad_medida:Metros cuadrados, meta:975.60, meta_modificada:975.60}]	1	[{geol: {cve_municipio:5, localidad:5, direccion:Calle MARIANO MATAMOROS Barrio DEL AMPARO 7938 CÁRDENAS, CÁRDENAS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE JOSÉ MARÍA MOROLLOS Y CALLE GALIANA ESTA CARRERA COLUMBIA CON LA PARRA TRASERA DEL SALÓN ESCOLAR DEL LUGAR, ADEMÁS A UNOS METROS, km-99.63696869, km2:0.02310391}]	30-06-2025	29-08-2025	\$ 2,043,070.24	\$ 2,043,070.24	\$ 2,043,070.24	\$ 2,043,070.24	\$ 2,043,070.24	[{ctot: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:MCS-COP-DSM-09-2025, contratista:ANGEL RAPHAEL MARTINEZ SANCHEZ, convocaante:MUNICIPIO DE CÁRDENAS S.P., monto:1833006.5, importe_modificado:2048070.24}]	[meta:1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:975.60}]	[2533071/proyecto, INICIO, 2533071/proyecto, FIN, 2533071/proyecto, PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones						
2025	4	SLP2503002605919	Proyecto de inversión		517146.47	[fts: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:, prog_gre:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517146.47, modificado:628146.47}]	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN MERCADO PÚBLICO (BENTO JARAMEZ) EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, S.L.P.	24	San Luis Potosí	5	Cárdenas	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cárdenas	2025-1137	5	9582	8755	0	[meta:1: {unidad_medida:Sanitarios, meta:2.0, meta_modificada:2.0}]	1	[{geol: {cve_municipio:5, localidad:5, direccion:Mercado Municipal Bento Jaramez en calle Dr. Amatorio Diaz de León de la Rosa, km-99.63983333, km2:1.97805561}]	14-10-2025	14-10-2025	\$ 628,146.47	\$ 628,146.47	\$ 628,146.47	\$ 628,146.47	\$ 628,146.47	[{ctot: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:MCS-COP-DSM-11-2025, contratista:JUAN COMPAN MEÑEZ, convocaante:MUNICIPIO DE CÁRDENAS S.P., monto:517146.47, importe_modificado:628146.47}]	[meta:1: {unidad_medida:Sanitarios (s), avance:2.0}]	[2602919/proyecto, INICIO, 2602919/proyecto, FIN, 2602919/proyecto, PROCESO]	Cancelado	Cancelación validada	({obs: {observación: SOLICITUD A LA CANCELACIÓN DE ESTA OBRA, YA QUE DURANTE EL REPORTE DEL TERCER TRIMESTRE SE DUPLICÓ CON EL FOLIO SP5305002605902, trimestre 4.0, usuario:hoberdorty esp, fecha: 2026-01-18})	Sin observaciones						
2025	4	SLP2503002605902	Proyecto de inversión		517146.47	[fts: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:, prog_gre:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517146.47, modificado:628146.47}]	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN MERCADO PÚBLICO (BENTO JARAMEZ) EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, S.L.P.	24	San Luis Potosí	5	Cárdenas	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cárdenas	2025-1137	5	9582	8754	0	[meta:1: {unidad_medida:Sanitarios, meta:2.0, meta_modificada:2.0}]	1	[{geol: {cve_municipio:5, localidad:5, direccion:Mercado Municipal Bento Jaramez en calle Dr. Amatorio Diaz de León de la Rosa, km-99.63983333, km2:1.97805561}]	03-10-2025	21-11-2025	\$ 628,146.47	\$ 628,146.47	\$ 628,146.47	\$ 628,146.47	\$ 628,146.47	[{ctot: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:MCS-COP-DSM-11-2025, contratista:JUAN COMPAN MEÑEZ, convocaante:MUNICIPIO DE CÁRDENAS S.P., monto:517146.47, importe_modificado:628146.47}]	[meta:1: {unidad_medida:Sanitarios (s), avance:2.0}]	[2601902/proyecto, INICIO, 2601902/proyecto, FIN, 2601902/proyecto, PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones						

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS	APROBADO		MODIFICADO	
SLP250202533075	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$	1,999,987.95	\$	1,999,890.60
SLP250202533078	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$	2,154,691.79	\$	1,912,857.32
SLP250302584052	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$	452,290.25	\$	451,904.95
SLP250402615354	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$	140,509.52	\$	140,509.52
SLP250302584053	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$	249,792.54	\$	257,740.88

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS	APROBADO		MODIFICADO	
SLP250302584054	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$	751,507.24	\$	751,441.12
SLP250202533073	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$	1,852,350.87	\$	1,980,335.87
SLP250402615659	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$	1,424,035.84	\$	1,423,915.93
SLP250202533071	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$	1,833,234.37	\$	2,043,070.24
SLP250302601919	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN		\$	517,146.47	\$	628,146.47
SLP250302601902	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN		\$	517,146.47	\$	628,146.47

FOLIO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA
SLP250202533075	Kilómetro	7	7
SLP250202533078	Metros Cuadrados	1182	1033
SLP250302584052	Metros Cuadrados	166	166
SLP250402615354	Estudio de preinversión	1	1
SLP250302584053	Metros lineales	244	232
SLP250302584054	Metros lineales	250	250
SLP250202533073	Metros Cuadrados	734	850
SLP250402615659	Metros Cuadrados	1036	972
SLP250202533071	Metros Cuadrados	975.69	975.69
SLP250302601919	Sanitario(s)	2	2
SLP250302601902	Sanitario(s)	2	2

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
SLP250202533075	San Luis Potosí	Cárdenas	Las Canoas	Camino / Terracería ENTRONQUE A LA LOCALIDAD DE CANOAS - LOCALIDAD DE LAS CANOAS 6 530 79390 LAS CANOAS, CÁRDENAS LA OBRA COMIENZA EN EL ENTRONQUE A LA LOCALIDAD DE CANOAS, ESTE ENTRONQUE SE LOCALIZA SOBRE EL CAMINO QUE CONDUCE D	-99.51331384	21.95225123
SLP250202533078	San Luis Potosí	Cárdenas	Cárdenas	Calle DE LAS FLORES Colonia BROWNSVILLE 79382 CÁRDENAS, CÁRDENAS ENTRE Calle JOSÉ T. GARCÍA RAMOS Y Calle RICARDO FLORES MAGÓN Calle RICARDO FLORES MAGÓN SOBRE ESTA CALLE A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA LA ESCUELA BILINGUE NETZAHUALCOYO	-99.64375986	22.01219368
SLP250302584052	San Luis Potosí	Cárdenas	Cárdenas	Calle M, LERDO DE TEJADA Barrio SAN ISIDRO 79385 CÁRDENAS, CÁRDENAS ENTRE Calle GRAL. PRIMO Y Calle M. LERDO DE TEJADA A DOS CUADRAS DEL RASTRO MUNICIPAL SE ENCUENTRA UNA ESCUELA SECUNDARIA LLAMADA JULIAN CARRILLO	-99.65095354	21.99492679
SLP250402615354	San Luis Potosí	Cárdenas	Cárdenas	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-99.642505	22.000904
SLP250302584053	San Luis Potosí	Cárdenas	Cárdenas	Calle PONCIANO ARRIAGA Barrio LA PALMA 79383 CÁRDENAS, CÁRDENAS ENTRE Calle HEROES DEL 2 DE ABRIL Y Calle MANUEL ACUÑA Calle GRAL. PEDRO MARÍA ANAYA LA OBRA INICIA EN EL PUENTE VEHICULAR LLAMADO SOLIDARIDAD, CERCA DE LA OBRA SE EN	-99.63601103	21.99981434
SLP250302584054	San Luis Potosí	Cárdenas	Pantano	Camino PANTANO - LA NORIA 0 0 79395 PANTANO, CÁRDENAS EL POZO A EQUIPAR SE LOCALIZA FRENTE A LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD, A UN LADO DE LA PILETA DE ALMACENAMIENTO TAMBIEN DE LA LOCALIDAD, CRUZANDO EL CAMINO QUE CONDUCE A LA LOCALID	-99.75607301	21.93698142
SLP250202533073	San Luis Potosí	Cárdenas	Cárdenas	Calle PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS Barrio EL CALICHAL 79383 CÁRDENAS, CÁRDENAS ENTRE Calle BERNAL Y Calle JUAN DE DIOS PEZA Calle JUAN DE DIOS PEZA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS LADO NORTE, ESPECIFICAMENT	-99.63424631	22.00508694
SLP250402615659	San Luis Potosí	Cárdenas	Cárdenas	Calle SABINO Barrio EL CORITO 79384 CÁRDENAS, CÁRDENAS ENTRE Calle SAUCE Y Calle PALMA Calle CEDRITO CERCA DEL INICIO DE LA OBRA, SOBRE CALLE SAUCE, SE ENCUENTRA UNA TIENDA DE ABARROTOS QUE LLEVA POR NOMBRE EL CHANGARRITO, ADEMÁS	-99.63372849	21.99124658
SLP250202533071	San Luis Potosí	Cárdenas	Cárdenas	Calle MARIANO MATAMOROS Barrio DEL AMPARO 79382 CÁRDENAS, CÁRDENAS ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y Calle JOSÉ MARÍA MORELOS Y P Calle GALEANA ESTA CUADRA COLINDA CON LA PARTE TRASERA DEL SALÓN EJIDAL DEL LUGAR, ADEMÁS A UNOS METROS	-99.63969899	22.00221019

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
SLP250302601919	San Luis Potosí	Cárdenas	Cárdenas	Mercado Municipal Benito Juárez en calle Dr. Amonario Diaz de León de la Rosa	-99.63983333	21.99780556
SLP250302601902	San Luis Potosí	Cárdenas	Cárdenas	Mercado Municipal Benito Juárez en calle Dr. Amonario Diaz de León de la Rosa	-99.63983333	21.99780556

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
SLP250202533075	Obra	MCS-COP-DSM-10-2025	SERGIO RODRIGUEZ MARTINEZ	MUNICIPIO DE CÁRDENAS SLP	\$ 1,999,890.60	1999890.6
SLP250202533078	Obra	MCS-COP-DSM-13-2025	DANIEL TOVAR GONZALEZ	MUNICIPIO DE CÁRDENAS SLP	\$ 1,912,857.32	1912857.32
SLP250302584052	Obra	MCS-COP-DSM-15-2025	PABLO BERRONES ZARATE	MUNICIPIO DE CÁRDENAS SLP	\$ 451,904.95	451904.95
SLP250402615354	Servicios	MCS-COP-DSM-16-2025	J. JULIO GALICIA CRUZ	MUNICIPIO DE CARDENAS SLP	\$ 140,509.52	140509.52
SLP250302584053	Obra	MCS-COP-DSM-14-2025	FRANCISCO JAVIER VILLEDA SANCHEZ	MUNICIPIO DE CARDENAS SLP	\$ 249,740.88	257740.88
SLP250302584054	Obra	MCS-COP-DSM-12-2025	J. JULIO GALICIA CRUZ	MUNICIPIO DE CÁRDENAS SLP	\$ 751,441.12	751441.12
SLP250202533073	Obra	MCS-COP-DSM-07-2025	JOSÉ SALOMON LOREDO FLORES	MUNICIPIO DE CÁRDENAS SLP	\$ 1,850,335.87	1980335.87
SLP250402615659	Obra	MCS-COP-DSM-08-2025	SERGIO RODRIGUEZ MARTINEZ	MUNICIPIO DE CÁRDENAS SLP	\$ 1,423,915.93	1423915.93
SLP250202533071	Obra	MCS-COP-DSM-09-2025	ÁNGEL RAFAEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	MUNICIPIO DE CÁRDENAS SLP	\$ 1,833,190.50	2043070.24
SLP250302601919	Obra	MCS-COP-DSM-11-2025	JUAN COMPEÁN MÉNDEZ	MUNICIPIO DE CÁRDENAS SLP	\$ 517,146.47	628146.47
SLP250302601902	Obra	MCS-COP-DSM-11-2025	JUAN COMPEÁN MÉNDEZ	MUNICIPIO DE CÁRDENAS SLP	\$ 517,146.47	628146.47

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
SLP250202533075	2025	4	Kilómetro	7	7	7	100
SLP250202533078	2025	4	Metros Cuadrados	1182	1033	1033	100
SLP250302584052	2025	4	Metros Cuadrados	166	166	166	100
SLP250402615354	2025	4	Estudio de preinversión	1	1	1	100
SLP250302584053	2025	4	Metros lineales	244	232	232	100
SLP250302584054	2025	4	Metros lineales	250	250	250	100
SLP250202533073	2025	4	Metros Cuadrados	734	850	850	100
SLP250402615659	2025	4	Metros Cuadrados	1036	972	972	100
SLP250202533071	2025	4	Metros Cuadrados	975.69	975.69	975.69	100
SLP250302601919	2025	4	Sanitario(s)	2	2	2	100
SLP250302601902	2025	4	Sanitario(s)	2	2	2	100